

Eskolaïna

Construisons une école à Madagascar

VENDREDI 13, SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2007

ISA BTP



Vendredi 13 avril

Dure journée pour Habib et Yves qui vont talocher à 22 h la première dalle coulée pour les toilettes. L'après-midi avait également été longue car la réalisation du dallage, plus longue que prévue s'est terminée à la lueur des frontales.

La construction du grand bâtiment (4 salles de classe de 4,70 x 5,85 m²) suit son cours. Le soubassement est réalisé sur pratiquement l'ensemble de la périphérie.



Samedi 14 avril

Pour le grand bâtiment, le montage du soubassement continue. Le coffrage périphérique du chaînage horizontal est préparé sur la première cellule. Le remblaiement commence pour préparer le coulage des dallages.

Côté toilettes (6 toilettes sèches), les parpaings sont montés pour les murs latéraux et les murs de refend. Les poteaux de façade sont coulés.

L'équipe "charpente" continue ses préparatifs : finalisation des derniers plans, consultation du charpentier pour les menuiseries, découpe des premières pièces pour réaliser les demi-fermes.

Dimanche 15 avril

Voilà la première journée de repos bien méritée après 5 jours de travail acharné. La matinée est libre : pêche en pirogue pour certains (retour bredouille !!), courses en ville ou farniente pour les autres.

L'après-midi, l'ensemble de la troupe part découvrir la très célèbre allée des baobabs. Elle tient toutes ses promesses et les couleurs du soleil couchant la mettent particulièrement en valeur.

Nous finissons l'après-midi avec les baobabs amoureux, deux baobabs enlacés.

Cette journée aura également favorisé la guérison des différents petits bobos : brûlures dues au ciment, coupures, petits dérèglement intestinaux, ...

