

EskolAina

Construisons une école à Madagascar

JEUDI 19, VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 AVRIL 2007



Jeudi 19 avril

Comme depuis notre arrivée à Morondava, le temps est superbe. La chaleur diminue un peu en particulier la nuit. C'est l'automne (sachant que la température à Morondava ne descend qu'à 18°C au plein cœur de l'hiver !!).

Les murs de façade du bâtiment principal sont montés. L'équipe des ferrailleuses (Aurélie, Aurore, Clémence, et Maïténa) vient prêter main forte pour poser les parpaings. Une autre équipe réalise le coffrage des chaînages verticaux.

Pour le bâtiment "toilettes", c'est la fin de la maçonnerie. Le chaînage horizontal de la façade arrière et des pignons ainsi que la poutre linteau de la façade principale sont coffrés et coulés.

Les fouilles du bâtiment bibliothèque sont ouvertes et les fondations (semelles filantes) sont coulées.



Vendredi 20 avril

La progression du grand bâtiment continue entre pose des parpaings et coulage des chaînages verticaux.

Côté toilettes, la panne faîtière est posée par l'équipe charpente. Habib, toujours prêt à faire partager ses connaissances, initie quelques étudiants et professeur à la réalisation de l'enduit.

Pour la bibliothèque, le montage des murs commence sur les fondations coulées la veille.

Samedi 21 avril

Voilà l'équipe couverture (Pierre-Yves, Raphaël, et Sébastien L.) en action et la première couverture posée sur le bâtiment des toilettes.

Alors que la deuxième semaine s'achève (déjà la moitié du séjour) les responsables étudient le planning et programment la fin du chantier et les échéances importantes. Tout est bien parti. Personne ne pense repartir sans que tout soit achevé. Une aide d'ouvriers qualifiés malgaches sera sans doute nécessaire pour réaliser les enduits.

Aujourd'hui arrive André Joie, directeur adjoint de l'ISA BTP, qui découvre le chantier bien avancé et le groupe bien installé.

